

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 2 Apr
1	<b>WEGEN PROEF PROJECT MAROWIJNE 15-06-2007</b>	565 days?	Thu 5/19/05	Mon 7/16/07	
2	Rood = reeds uitgevoerd / Zwart = moet nog worden uitgevoerd	1 day?	Wed 5/18/05	Wed 5/18/05	
3	INVENTARISATIE ALLE TECHNISCH PERSONEEL	263 days?	Wed 6/1/05	Thu 6/1/06	
4	INVENTARISATIE WERKRUIJMTEN CIVIEL TECHNISCHE AFDELING	263 days?	Wed 6/1/05	Thu 6/1/06	
5	VERVAARDIGING ALLE DOCUMENTEN MBT CIVIEL TECHNISCHE WERKEN	359 days?	Wed 5/18/05	Fri 9/29/06	
6	KLASSIFICATIE VAN ALLE WEGEN IN GEHEEL SURINAME	359 days?	Wed 5/18/05	Fri 9/29/06	
7	ORGANISATIE STRUCTUUR	359 days?	Wed 5/18/05	Fri 9/29/06	
8	HANDLEIDING CIVIEL TECHNISCHE WERKEN (MANUAL)	359 days?	Wed 5/18/05	Fri 9/29/06	
9	INVENTARISATIE ALLE SECUNDAIRE EN TERTIAIRE WEGEN	359 days?	Wed 5/18/05	Fri 9/29/06	
10	STRATEGIE BEPALEN UITVOERING VAN WEGENPROEFPROJECTEN 5PD	5 days?	Mon 8/21/06	Fri 8/25/06	
11	TRANSPARANTHEID FIN AFWIKKELING DFP (BOUWWERKZAAMHEDEN)	1 day?	Wed 5/18/05	Wed 5/18/05	
12	ONTMOETING MET DISTRICTS STAFF PERSONEEL DC, DR AND PIU	1 day?	Thu 10/20/05	Thu 10/20/05	
13	OVERLEG MET LOCAAL EN CENTRAAL PERSONEEL CTA	30 days?	Wed 5/18/05	Tue 6/28/05	
14	AANPASSING CTA RUIMTE	130 days?	Tue 1/2/07	Fri 6/29/07	
15	OPROEP IN KRANTEN ARTIKEL LOCAL SERVICE PROVIDERS	22 days?	Tue 1/2/07	Wed 1/31/07	
16	TRAINING NIMOS MILIEUKUNDIG DEEL WEGEN PROEFPROJECT	1 day?	Tue 5/29/07	Tue 5/29/07	
17	TRAINING ILACO TECHNISCH DEEL WEGEN PROEFPROJECT	1 day?	Tue 5/29/07	Tue 5/29/07	
18	BETTERMENTTAX EVALUATIE / DONATIE SYSTEEM	163 days?	Wed 5/18/05	Fri 12/30/05	
19	MEETING MAROWIJNE TOELICHTING WPP-M EN CIP (DR, RR, DMT, DB, BPCIE)	6 days?	Mon 4/23/07	Mon 4/30/07	
20	HOORZITTING LIJST VAN ALLE GENOEMDE ZANDWEGEN IN DISTRICT	13 days?	Mon 4/23/07	Wed 5/9/07	
21	BP-CIE EN RR-VERTEGENWOORDIGERS PRIORITEITLIJST 5 ZANDWEGEN	17 days?	Wed 5/9/07	Thu 5/31/07	
22	DR MAAKT PRIORITEITSKEUZE VOLGORDE 1 T/M 5 MET TOELICHTING	6 days?	Thu 5/31/07	Thu 6/7/07	
23	VERDERE AFSTEMMING NIMOS, ILACO, CTD AND PIU REG. PR NR 1	1 day?	Tue 5/29/07	Tue 5/29/07	
24	MAKEN VAN BESTEK (ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN)	15 days?	Mon 6/11/07	Fri 6/29/07	
25	MAKEN VAN BEGROTING OP BASIS VAN BESTEK	15 days?	Mon 6/11/07	Fri 6/29/07	
26	BESTEK ALS FINAAL DOCUMENT	1 day?	Fri 6/29/07	Fri 6/29/07	
27	TOTALE MEETING MET ALLE BETROKKEN PARTIJEN IN DISTRICT	1 day?	Thu 8/2/07	Thu 8/2/07	
28	PUBLICEREN VAN BESTEK IN 2 APARTE DAGBLADEN (VERKOOP BESTEK)	1 day?	Fri 8/3/07	Fri 8/3/07	
29	AFDRUKKEN VAN BESTEKKEN DOOR PIU 25X	1 day?	Thu 7/26/07	Thu 7/26/07	
30	OVERHANDIGEN VAN 25 BESTEKKEN VAN PIU EN CTA AAN AFDELING DFP	1 day?	Thu 8/2/07	Thu 8/2/07	
31	VERKOOP VAN DE BESTEKKEN OP HET COMMISSARIAAT	6 days?	Mon 8/6/07	Mon 8/13/07	
32	PLAATSELIJKE AANWIJZING TE BESTRAATTE ZANDWEG OF WEGE	1 day?	Wed 8/15/07	Wed 8/15/07	
33	PROCESVERBAAL VAN PLAATSELIJKE AANWIJZING	1 day?	Thu 8/16/07	Thu 8/16/07	
34	DISTRIBUEREN VAN PROCESVERBAAL VAN PLAATSELIJKE AANWIJZING	8 days?	Fri 8/17/07	Tue 8/28/07	
35	PERIODE VAN PRIJSVOORBEREIDING AANNEMERS TBV AANBESTEDING	17 days?	Mon 8/6/07	Tue 8/28/07	
36	OPENBARE AANBESTEDINGSDAG VOOR INSCHRIJVING AANNEMERS	1 day?	Wed 8/29/07	Wed 8/29/07	
37	OPSTELLEN GUNNINGSADVIES (EVALUATIE INSCHRIJVINGEN)	5 days?	Wed 8/29/07	Tue 9/4/07	
38	GOEDKEURING GUNNINGADVIES DOOR DE DR PER BRIEF	6 days?	Tue 9/4/07	Tue 9/11/07	
39	GOEDKEURING PROCUREMENT, GUNNINGSADVIES EN CONTRACT (ONGETE)	11 days?	Tue 9/11/07	Tue 9/25/07	
40	BRIEF NAAR AANNEMER MBT BANKGARANTIE 5%	1 day?	Wed 9/26/07	Wed 9/26/07	
41	CONTRACTTEKENING TUSSEN DC EN AANNEMER	1 day?	Fri 9/28/07	Fri 9/28/07	
42	BRIEF RICHTEN NAAR OVERIGE AANNEMERS MET DANKZEGGING EN TOELIC	1 day?	Fri 9/28/07	Fri 9/28/07	
43	START UITVOERING WEGEN PROEFPROJECT MAROWIJNE	44 days?	Fri 10/12/07	Wed 12/12/07	